

监 理 日 志

工程名称: 歙县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年9月7日 星期五	气候	多云	气温	10℃-18℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	二建10人、东海25人	4x4扁铁、5x5扁钢、2x70、 电缆、汇流箱、合闸器			
施工机械动态:	铲车1台、钩机1台、拖板机1台				
施工进度情况	和平村工地开挖接地环网沟、电缆沟、安装汇流箱、敷设电缆、焊接接地扁铁、右山村工地处理线路故障、福安村工地平整场地。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查验收并网电站的整改消缺情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元	总监签阅	刘元发		