

# 监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

|            |                                                                                |    |                                 |            |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------------|---------------|
| 日期         | <u>2018</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日 星期 <u>二</u>                                | 气候 | <u>晴</u>                        | 气温         | <u>5℃~17℃</u> |
| 监理单位动态:    | <u>巡视、检查验收</u>                                                                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br><u>无</u> |            |               |
| 施工方人员动态:   | <u>二建10人、东海25人</u>                                                             |    |                                 |            |               |
| 施工机械动态:    | <u>铲车1台、搅拌机1台、拖拉机1台</u>                                                        |    |                                 |            |               |
| 施工进度情况     | <u>和平村工地围栏施工、开挖接地环网、电缆沟、安装汇流箱、焊接接地扁铁、福安村工地平整场地、太平村平整场地、恒太村平整场地、团结村工地整改、消缺。</u> |    |                                 |            |               |
| 检查发现的问题    | <u>无</u>                                                                       |    |                                 |            |               |
| 处理措施、意见、结果 | <u>无</u>                                                                       |    |                                 |            |               |
| 协调内容或其他    | <u>巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改消缺情况、整理资料。</u>                                           |    |                                 |            |               |
| 记录人        | <u>时金宝 刘元</u>                                                                  |    | 总监签阅                            | <u>刘元发</u> |               |