

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	<u>2018</u> 年 <u>11</u> 月 <u>4</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>-7℃-9℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视、检查、验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>二建5人、东海20人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机三台</u>				
施工进度情况	<u>小五站工地消缺、整改、福安村工地安装组件、敷设电缆、整改、消缺、恒太村工地整改、消缺、镇东村工地整改、消缺、永久村工地安装支架、组件、敷设电缆。</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改消缺工作情况、配合检测验收电站、整理资料。</u>				
记录人	<u>时金宝</u>	总监签阅	<u>刘二发</u>		