

监 理 日 志

工程名称: 密林光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年11月27日 星期二	气候	晴	气温	-12℃ ~ -2℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	永文村户用电站工地围栏施工, 电缆敷设, 安装户用逆变器, 化山村工地整改、消缺、清理积雪, 五新村工地整改、消缺、清理积雪, 右山村工地整改、消缺、清理积雪				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改消缺情况, 督促清理组件上的积雪, 整理资料				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签字	刘士发		