

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年11月28日 星期三	气候	多云	气温	-15°- -6°
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	永久村户用电站围栏施工, 敷设电缆, 安装户用逆变器, 开发村整改, 消缺, 清除积雪, 中和村工地整改, 消缺, 清除组件上积雪, 正阳村工地整改, 消缺, 除积雪.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收永久村户用电站并网前的施工质量, 整理资料.				
记录人	时金宝, 吴少坤		总监签阅	刘七发	