

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目.

日期	2018年12月5日 星期三	气候	阴	气温	-18°/-11°
监理人员动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	永久村户用电站整改, 消缺检查维修逆变器, 清理积雪, 小五站四个电站, 电业维修线路, 逆变器厂家技术人员检查, 维修, 调试逆变器, 城西村工地整改, 消缺, 清雪.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改, 消缺情况, 整理资料				
记录人	时金富, 吴少坤	总监签阅	刘七发		