

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年12月6日 星期四	气候	晴	气温	-21°/-11°
监理人员动态:	巡视.检查.验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人. 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	永发村户用电站整改.消缺.检查维修逆变器.清理积雪.中和村整改.消缺.清理积雪.生产村工地整改.消缺.清除积雪.龙山村工地整改.消缺.清理积雪.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地.检查.验收并网电站整改.消缺情况.督促清理积雪.整理资料.				
记录人	时金宝. 吴少坤		总监签阅	刘七发	