

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年2月24日 星期日	气候	晴	气温	0°-9°
监理单位动态:	巡视、回款	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海 5人				
施工机械动态:	拖拉机 1台				
施工进度情况	上午与财政局徐科商讨沟通关于回款签字一事。正阳村光伏发电巡视。该电站出现冬季因天气寒冷,组件造成破裂现象。永发村更换逆变器。				
检查发现的问题	正阳村发电站出现组件破裂现象。已处理。				
处理措施、意见、结果	组件破裂现象组件仔细调查。与天气寒冷和地基下沉有关。已责令施工队将所有破损组件全部更换。				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 吴以坤	总监签阅	刘七发		

