

监 理 日 志

工程名称: 南力利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年4月16日星期二	气候	晴	气温	2°-25°
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海7人、建10人				
施工机械动态:	拖拉机3台				
施工进度情况	永久村户用发电站更换破损户用逆变器,整改消缺. 龙山村发电站更改破损光伏组件,整改消缺. 大元村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	陪同业主、总包《巡视小五站镇四个村级电站,与电力部门协商线路改造事宜.				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘士发		

