

监 理 日 志

工程名称: 柳林县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年4月21日 星期日	气候	晴	气温	-1°-15°
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海7人、二建10人				
施工机械动态:	拖拉机三台				
施工进度情况	永义村户用发电站更换破损户用逆变器, 整改消缺. 右山村发电站更换破损光伏组件, 整改消缺. 恒太村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤		总监签阅	刘世发	

