

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年5月22日 星期三	气候	阴	气温	7°-16°
监理人员动态:	巡视 检查 验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海10人				
施工机械动态:	拖拉机 2台				
施工进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 仁兴村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	今日继续陪同领导检查光伏发电站. 发现电站部分围栏被拆开.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位立即整改修复.				
协调内容或其他	无				
记录人	陈金富. 吴少坤		总监签阅	刘七发	

