

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目.

日期	2019年7月9日星期二	气候	雾	气温	18°-29°
监理单位动态:	检查、巡视、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海 10人				
施工机械动态:	拖拉机 2台				
施工进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 右山村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘仁发		



扫描全能王 创建