

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年12月9日 星期一	气候	阵雪	气温	-18至-8°
监理人员动态:	2人巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工部位进度情况	景泰村3用电站敷设直流电缆安装用逆变器整改消缺。 大四站镇电业检修线路部分光伏电站暂停发电。 巡视光伏区检查电站积雪情况督促村里尽快清理积雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 张书龙	总监签阅	刘士发		