

监 理 日 志

工程名称: 李利县光伏扶贫分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月07日 星期四	气候	多云	气温	-24℃ - -16℃
监理单位动态: 监理单位人员现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 南通二建9人, 东海建筑4人					
施工机械动态: 钻孔机2台, 吊车一台					
施工进度情况	岱山村组件安装10人, 箱变基础支模2人, 团结村箱变基础支模完成, 合成村箱变基础浇筑, 合成村4mm ² 线接完, 中余村箱变基础浇筑6人, 岱山村支架安装2人, 支架底座打洞2人, 正阳村木杆围栏基础打洞1人, 钻孔机2台。				
检查发现的问题	合成村有些组件有挡光现象, 木杆有挡光现象, 岱山村12组支架未安装,				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李丹枫,		总监签阅		