

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目.

日期	2017年11月15日 星期三	气候	多云转晴	气温	12°-4°
监理单位动态:	监理单位巡视				
施工方人员动态:	南边二组 70人 车海 15人				
施工机械动态:	打桩机 1台.				
施工进度情况	吉兴河 龙山村 安装支架 岱山村 打桩机打桩. 正阳村 安装支架 组件安装 中和村 耳棚场地被占 开发村 安装支架 组件安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永军		总监签阅		