

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电扶贫项目		日期	2017年11月17日 星期五	气候	小雨夹雪	气温	13°-7°
监理单位动态: 监理单位整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 南江二组施工队8人 东海16人							
施工机械动态: 打桩机2台 焊机2台 焊机3台							
施工进度情况	德水村、打桩机打桩 芒加村 安装组件 古尖河 芒加村 安装支架						
检查发现的问题	召开施工例会: 因设备问题产生的损失。 业主方: 补4组方阵。 12月份中旬气温下降, 施工困难。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	勐腊县光伏分布式发电扶贫项目 第三次召开由业主方 总理所召集各单位各分包人员施工例会:						
记录人	陈永清			总监签阅			