

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017 年 11 月 18 日 星期五	气候	多云	气温	17°-11°
监理人员动态:	监理人员现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南召二建: 施工人数 70 人 车 8 人				
施工机械动态:	打桩机 2 台, 勾机 2 台, 焊机 2 台				
施工进度情况	大王村、打桩机打桩, 开发村、支架安装、组件安装、立新村、勒佐村、团结村、合成村、接地敷设完成、中和村、打桩机打桩、崔山村打桩机打桩				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永华		总监签阅		