

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017 年 11 月 27 日 星期二	气候	晴	气温	15°-5°
监理人员动态:	监理人员现场巡视。		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南通二建 2 人 东海 17 人				
施工机械动态:	挖机 2 台、焊机 2 台。				
施工进度情况	中和村、开坑箱变基础已完成、安装支架、开发村、调整支架、仁兴村、组件安装、勃利村、电杆人员排线、直流电缆敷设、吉兴河、龙山村箱变器基础开挖并混凝土浇筑基础完成。				
检查发现的问题	1. 龙山村有处光伏为陈佰立柱支撑因在施工过程中孔位之间不对称, 导致立柱支撑有严重倾斜。 2. 箱变混凝土垫层基础加强保温措施。				
处理措施、意见、结果	监理处已向开山监理以下联系, 沟通施工方立即在 12 月 4 日前整改完毕, 整改后报我监理方现场检查。				
协调内容或其他					
记录人	陈永平		总监签阅		