

监 理 日 志

工程名称: 南平1号光伏分布式发电站恢复项目

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	-20 ⁰ -13 ⁰
监理单位动态:	监理单位人员现场巡视				
施工方人员动态:	南通二建90人, 东海建筑队				
施工机械动态:	挖机2台, 旱机2台				
施工进度情况	仁兴村组件安装12人, 开发村支架安装组件安装12人, 团结村箱变基础放线, 混凝土基础浇筑10人。				
检查发现的问题	开发村支架虫累丝紧固时缺少垫片				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人进行整改。				
协调内容或其他	1				
记录人	李丹枫	总监签阅			