

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月1日 星期二	气候	晴	气温	-18°-10°
监理单位动态: 监理单位现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 南通二建 100人, 和润建筑20人					
施工机械动态: 挖机2台, 焊机2台					
施工进度情况	开发村组件安装 5人, 岱山村支架安装20人, 桩基 5人 完成, 中和村支架安装 12人, 正阳村 5人排线, 5人围栏施工,				
检查发现的问题	部分村组件间距不均匀, 有挡光现象				
处理措施、意见、结果	针对挡光现象以下发通知单(001), 详情见通知单。				
协调内容或其他	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目第5次监理例会				
记录人	李丹木		总监签阅		