

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年2月2日 星期六	气候	阵雪	气温	-17℃-7℃					
监理单位动态: 监理人员现场巡察	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 南通二建 90人, 东海建筑 40人										
施工机械动态: 搅拌机 2台										
施工进度情况	和平村支架安装 20人, 城西村支架安装 20人, 仁兴村箱变基础支模 2人, 江流盒接线 4人, 立新村箱变基础浇筑 7人, 龙山村接线 5人, 开发村接线 6人									
检查发现的问题	一、仁兴村支架螺栓未拧紧, 缺少垫片.									
处理措施、意见、结果	通知现场负责人立即整改。									
协调内容或其他										
记录人	李丹枫			总监签阅						