

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式电站扶贫项目

日期	2017年12月03日 星期一	气候	多云	气温	-20℃-12℃
监理人员动态:	监理人员到现场巡查				
施工方人员动态:	勃角二队90人, 东海建筑4人				
施工机械动态:	挖机4台				
施工进度情况	勃信村箱变基础开挖5人, 正阳村接地扁铁焊接5人, 圆钢施工5人, 中和村组件安装12人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		