

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月04日 星期二	气候	多云	气温	-20℃ -16℃
监理人员动态:	监理人员现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	南通二建 40人 东海建筑 10人				
施工机械动态:	吊机 1台				
施工进度情况 施工部位	和平村支架安装20人, 组件进场卸货4人, 城西村支架安装20人				
检查发现的问题	支架安装时虫累木柱紧固后没有两平一垫				
处理措施、意见、结果	通知王现场负责人立即整改				
协调内容 或其他					
记录人	李丹枫	总监签阅			