

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月08日 星期五	气候	阵雪	气温	-20℃ ~ -14℃
监理单位动态:	监理单位人员现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南通二建80人, 东海建筑队				
施工机械动态:	吊车2台, 钻机2台				
施工进度情况	和平村支架, 檩条安装7人, 组件到工地, 吊车2台, 土成西村支架 檩条安装10人, 组件安装13人, 立新村接地完成, 接地 扁铁刷油漆, 灰山村组件安装2人, 支架底座打洞2人				
检查发现的问题	一、土成西村前侧和西侧距离较近, 挡光 二、立新村接地扁铁刷油漆时未刷满,				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人进行整改。				
协调内容或其他	勃利县光伏分布式扶贫项目第6次监理例会				
记录人	李丹枫		总监签阅		