

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目		气候	降雪-中雪	气温	-17℃ - -10℃
日期	2017年12月09日 星期六		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 监理人员现场巡视					
施工方人员动态: 南通二建90人, 东建建筑40人					
施工机械动态: 吊车1台, 发电机两台					
施工进度 部位情况	李力信村围栏施工5人, 团结村围栏施工7人, 正阳村围栏施工5人, 岱山村支架安装10人, 组件安装5人, 和平村支架安装10人, 组件安装10人, 城西村组件安装10人, 支架安装10人				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		