

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月31日 星期六	气候	多云	气温	-17℃ ~ -9℃
监理人员动态: 监王里人员至现场巡视 施工方人员动态: 南通二建 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一、团结村汇流箱安装 二、整理质量安全隐患记录表 三、巡视仁兴村组件安装情况				
检查发现的问题	一、仁兴村组件安装已完成, 现场无人看守 二、李力信村大雪封路, 无法进入现场检查。				
处理措施、意见、结果	一、已告知总包方, 做好组件成品保护工作。				
协调内容或其他					
记录人	李丹 木		总监签阅		