

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月31日 星期日	气候	小雪	气温	-14℃ ~ -10℃
监理单位动态:	王见现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南通二建 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一、李力信村汇流箱施工 二、文新村现场巡检。				
检查发现的问题	一、团结村大雪封路,无法进入施工现场检查。 二、中和村接地扁铁焊接未完成。				
处理措施、意见、结果	一、因天气寒冷,地面冻土层较厚,已告知施工单位项目经理,待来年开春冻土层融化后再施工(业主与总包提议)				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		