

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月5日 星期四	气候	晴	气温	20-14℃
监理人员动态: 巡视施工现场 施工方人员动态: 15人, 两个场地 施工机械动态: 3台机械		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 袁庄开始打桩孔: 8人 2. 王岗村进场人员 2人, 放线 3. 来庄村, 继续回填水坑, 7人				
检查发现的问题	造理现场巡视, 安全围护. 检查①桩孔标高. ②来庄回填分层压实.				
处理措施、意见、结果	发现问题: 桩孔标高不够. 处理: 立即整改, 经检查符合设计规范要求				
协调内容或其他	土地协调中.				
记录人	李俊	总监签阅	苗宇明		

