

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金使用光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月16日 星期一	气候	晴	气温	13-23℃
监理单位动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	2台挖机				
施工进度情况	1. 袁庄村、打桩孔结束、钢筋制做加工。 2. 豆岗村、场地平整结束。 3. 袁庄继续回填土。				
检查发现的问题	一、检查、钢筋加工、数量、规格、间距。 二、检查: 豆岗村、场地标高。 三、检查、袁庄回填压实。				
处理措施、意见、结果	发现问题: 豆岗场地高差 100mm 处理、要求整改、不得高于 50mm。 经检查整改后、符合要求				
协调内容或其他	土地协调继续进行				
记录人	李波	总监签字	肖守明		

