

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目.

日期	2017年11月7日 星期二	气候	晴天	气温	11-23℃
监理单位动态:	正常巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	3台				
施工进度情况	1. 瓦岗村. 放线. 定桩位. 2. 大王村. 开始平整场地. 3. 米庄村. 场地. 回填平整. 下午16.30结束. 4. 钢筋制作加工.				
检查发现的问题	一. 检查. 米庄村场地平整. 瓦岗村. 验线. 二. 检查. 大王村场地平整标高.				
处理措施、意见、结果	发现问题: 米庄村平整场地. 有几个地块标高 不符合要求. 处理结果. 立即整改. 经检查整改合格				
协调内容或其他	还有3块场地未协调好.				
记录人	刘忠		总监签阅	苗宇明	

