

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金扶贫光伏电站项目

日期	2017年11月8日 星期三	气候	晴天	气温	
监理单位动态: 巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17人 技术员1人					
施工机械动态: 3台					
施工进度情况	1. 钢筋场地加工制作, 8人 2. 瓦岗村. 放线. 切割模板, 5人. 3. 大王村. 继续平整场地. 民工3人.				
检查发现的问题	4. 苏寨村. 地块未确定. 5. 其他地块未开工. 一. 检查钢筋制作工艺. 焊工操作证书 二. 检查放线. 场平标高.				
处理措施、意见、结果	以上施工符合要求.				
协调内容或其他	土地未确定正在协调.				
记录人	李俊	总监签阅	苗守明		

