

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金扶贫发电项目.

日期	2017年11月9日 星期四	气候	晴	气温	10-21℃
监理单位动态: 巡视、检查施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人.					
施工机械动态: 3台.					
施工进度情况	1. 钢筋笼加工制作. 8人 2. 金村. 董寨. 场地平整. 3. 固城乡. 大王村. 瓦岗村. 秦岭村.				
检查发现的问题	同时进行场平. 民工 8人. 一. 检查. 练东. 2个场地平整标高 固城: 3个场地平整标高				
处理措施、意见、结果	未平整完成. 要求按设计图纸 施工工艺. 规范施工.				
协调内容 或其他	土地协调中. 业主. 发改委. 各位领导.				
记录人	李俊	总监签阅	肖宇明		

