

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金使用光伏发电项目

日期	2017年11月11日 星期六	气候	晴天	气温	8-15℃
监理人员动态: 巡视施工现场		材料进场、取样见证、会签情况: 无			
施工方人员动态: 2个班通, 20人					
施工机械动态: 挖掘机4台, 桩机4台					
施工进度情况	1. 金庄村继续平整场地. 2. 刘村, 2台挖掘机, 挖土平整. 3. 瓦岗村, 大王村, 桩机打桩结束.				
检查发现的问题	4. 宋庄, 放线, 定位. 5. 瓦岗村, 平整场地. 一. 检查, 刘村, 金村场地平整. 二. 检查, 瓦岗村, 大王村, 桩孔, 深度.				
处理措施、意见、结果	检查结果, 桩孔深度符合设计图纸要求				
协调内容 或其他	土地协调中.				
记录人	李洪	总监签阅	苗守明		

