

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目.

日期	2017年1月12日 星期四	气候	晴天	气温	6-15℃
监理单位动态:	正常巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	机械4台.				
施工进度情况	1. 李庄村继续场平. 2. 刘村. 挖土继续. 3. 范岗. 开始平整场地.				
检查发现的问题	4. 李庄村. 开始打桩机孔 5. 新村. 放线. 检查. 平整场地现场. 二检查. 放线 验线				
处理措施、意见、结果	要求: 场平分层压实. 现场围护.				
协调内容或其他	与业主. 胡红立. 现场巡视.				
记录人	李保	总监签阅	苗宇明		

