

监 理 日 志

工程名称:

日期	2007 年 11 月 16 日 星期 一	气候	晴	气温	4-11℃
监理单位动态:	正常巡视检查施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	两个场地共 28 人		进场钢筋两吨, 中 6-吨		
施工机械动态:	一台构机、一台挖机		电焊一吨, 见有合格证书		
施工进度情况	1. 瓦岗村, 支模具, 整改桩孔偏差, 下午浇筑砼。 2. 袁庄村, 继续支模浇筑桩孔。 3. 大王村, 打桩孔完成, 待支模浇筑。				
检查发现的问题	4. 袁庄村, 场地尚未确定。 5. 海岗村, 未施工, 在其他场地施工。 6. 袁岗村, 未施工。 7. 刘村, 回填土坑, 平整场地。 8. 新村, 打桩孔结束, 待支模定位。 9. 秦岭村, 放线、定位, 准备打桩孔。				
处理措施、意见、结果	10. 金村, 打孔结束。 一、检查: 瓦岗村桩孔偏差整改, 符合要求, 允许下道工序施工。 二、检查 袁庄村, 砼浇筑 砼强度等级, 桩孔标高。 大王村, 桩孔标高、深度。 刘村, 勾机回填, 有发改委, 烟红立。				
协调内容或其他	发改委, 张主任等领导, 到来协调, 工地调整, 场地调整成功。				
记录人	李保		总监签阅	苗守明	