

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金使用发电项目

日期	2017年11月17日 星期一	气候	小雨	气温	2-6℃
监理人员动态: 巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2个现场共2人					
施工机械动态: 4台机械					
施工进度情况	1. 练寺乡袁庄村. 上午. 安装桩孔模具. 下午浇筑 2. 瓦岗村. 上午整改桩孔. 下午浇筑桩孔. 3. 袁庄村. 下午刮平场地. 放线. 4. 金村. 打孔结束. 支模. 放钢筋. 待浇筑 5. 新村. 打孔完成. 支模. 待浇筑 6. 刘庄. 回填土完成. 平整场地. 放线. 7. 袁寨村. 打孔结束. 待浇筑 8. 尧岗村. 打孔结束. 支模. 待浇筑 9. 大王村. 放线定位. 准备打孔. 10. 秦岭村. 一台桩机打孔.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	巡视检查. 瓦岗村. 袁庄村. 桩孔浇筑. 检查. 桩模. 桩孔标. 钢筋. 规格. 间距. 数量. 砼强度等级. 并旁站. 发现问题. 桩孔与模具偏差过大. 监理现场要求立即停止浇筑. 整改.				
协调内容或其他	下午13. 时. 与业主胡红立. 进行. 整改复检. 结果符合设计. 规范要求. 同意浇筑.				
记录人	李伟	总监签阅	苗宇明		

