

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月18日 星期 五	气候	多云转晴	气温	2-8℃
监理人员动态:	巡视施工检查现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	3人, 两个班。				
施工机械动态:	一台桩机。				
施工进度情况	1. 瓦岗村. 砼浇筑完成, 拆模. 2. 袁庄村. 继续浇筑砼 3. 大王村. 放钢筋笼. 清理桩孔浮土放线定位. 4. 秦岭村. 一台木桩机打桩.				
检查发现的问题	5. 袁庄村. 场地平整完成. 待打桩孔. 6. 刘庄村. 场地平整完成. 待等放线打桩. 7. 袁寨村. 打桩孔完成. 待等支模浇筑. 8. 瓦岗村. 打孔结束. 待等支模浇筑. 9. 新村. 打孔完成. 待等支模. 10. 金村. 打孔完成. 待支模浇筑.				
处理措施、意见、结果	检查: 一. 袁庄村砼浇筑. 试块制作. 振捣. 桩孔标高. 砼. 强度等级. 旁站. 二. 检查大王村. 桩孔标高. 清浮土. 三. 检查. 瓦岗村. 拆模. 表示质量及养护. 四. 检查. 其他场地平整. 桩孔深度. 发现. 大王村. 放钢筋笼. 桩机深度不符设计 图纸要求. 监理要求立即整改. 修整合格. 报监理验收. 在进行下道工序.				
协调内容或其他					
记录人	李保		总监签阅	苗守明	