

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政扶贫资金扶贫发电项目

日期	2017年11月19日 星期四	气候	晴转多云	气温	2-7℃
监理人员动态:	巡视所有施工现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2个施工队 36人	进场石全. 50m ³ 进场石工. 45m ³			
施工机械动态:	3台吊车. 一台桩机				
施工进度情况	1. 大王村, 早7.30分开始浇筑砼. 早8.23点结束. 2. 苏寨. 早6.40分开始浇筑砼. 3. 新庄. 支模. 放钢筋. 待浇筑. 4. 来庄. 一台打桩机打桩.				
检查发现的问题	5. 秦岭. 地块变动. 下午16.20分确定. 刘庄村. 放线. 金村. 打桩孔. 其他未施工, 由于地块有塘. 水坑. 导致.				
处理措施、意见、结果	发现问题. 大王村. 支模. 苏寨. 模具与桩孔 偏差. 监理现场要求立即整改. 结果: 整改后符合设计规范要求. 允许下道工序施工.				
协调内容或其他	发改委. 张主任 师队调整土地.				
记录人	李俊	总监签阅	苗守明		

