

監理日志

工程名称: 扶风县2017年农村饮水安全工程 扶风县农村饮水安全工程

日期	2017年11月20日 星期二	气候	小雪	气温	-6℃
监理单位人员动态:	巡查员: 李俊伟	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工单位人员动态:	45人				
施工机械动态:					
施工进度	1. 来庄村: 支模、浇筑、准备浇筑。 2. 新村: 打桩完成、支模浇筑、准备浇筑。 3. 秦岭村: 平整场地。				
检查发现的问题	1. 钢筋场地加工制作。 2. 检查来庄村、支模、校正。 3. 新村、打桩标高。 4. 秦岭村、平整场地标高。				
处理措施、意见、结果	检查结果: 符合设计规范要求。 县城、互角村、大王村、石岔浇筑完成。 保寺乡、袁庄村、苏寨村浇筑完成。 待等支架到货安装。				
监理意见	今日上午: 与业主、陈主任、胡红立。 现场检查施工情况。				
记录人	李俊伟	总监签阅	苗守明		

