

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金扶贫发电项目

日期	2017年1月22日 星期三	气候	晴	气温	6-12
监理单位动态:	巡视各施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	40人		进场材料 20m³		
施工机械动态:	吊车2台、杭机1台		强度等级为C25		
施工进度情况	1. 新庄村. 持续浇筑砼. 下午18:30分结束. 2. 刘庄村. 打杭机孔. 3. 秦岭村. 支模放线. 准备浇筑砼.				
检查发现的问题	4. 来庄村. 浇筑. 大王村. 岗百村. 砼已浇筑完毕. 待支架安装. 5. 练寺乡. 袁庄村. 苏寨村. 新村. 砼已浇筑完成. 待支架到货安装.				
处理措施、意见、结果	发现问题: 新村检查验收发现. 有个别杭孔偏差过大. 处理: 监理要求立即安排整改. 结果: 整改后复验. 符合设计规范要求.				
协调内容或其他	刘庄村. 打杭孔发现流沙现象. 找设计单位. 与总监. 苗守明. 现场查看.				
记录人	李伟	总监签阅	苗守明		

