

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金扶贫发电

日期	2017年11月23日 星期四	气候	晴夜晴	气温	2-15℃				
监理单位动态:	巡视所有施工现场	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	27班组 50人	基础砼 C25 方量 40m³							
施工机械动态:	2台吊车, 一台勾机	基础砼 C25 方量 50m³							
施工进度情况	1. 刘村, 平整场地, 勾机挖土. 2. 秦岭村, 下午开始浇筑砼, 吊车一台振捣棒1个 3. 金村, 支模, 放线								
检查发现的问题	1. 刘村, 由于坑挖有流沙, 导致未施工. 一、检查秦岭村, 浇筑砼强度等级, 钢筋笼, 直径, 规格, 数量. 二、检查金村, 桩孔, 标高, 直径.								
处理措施、意见、结果	检查结果, 符合设计规范要求. 允许下道工序施工.								
协调内容	下午13点, 与发改委姜主任, 胡红立, 对国成6个村点进行抽查.								
记录人	李波	总监签阅	苗守明						

