

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 24 日 星期五	气候	晴	气温	4-14℃
监理人员动态: 正常巡视施工现场 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 一台挖掘机, 一台打桩机			材料进场、取样见证、合格情况: 支架 到货		
施工进度情况	1. 金村, 现场浇筑桩柱, 2. 刘村, 现场, 一台打桩机, 打桩机孔, 3. 海岗村, 坑挖地, 平整				
检查发现的问题	4. 海岗村: 平整场地 检查: 金村 浇筑, 钢筋, 桩孔标高				
处理措施、意见、结果	发现问题: 金村浇筑钢筋, 与桩头相差 300mm. 处理结果: 设计要或不得超过 50mm. 已整改				
协调内容或其他	发改委, 路主任, 胡江立, 在乡镇村周围 下午, 到现场查看				
记录人	李俊	总监签阅	苗宇明		

