

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                           |                                                                                                          |      |                             |    |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----|-------|
| 日期                                        | 2017年11月25日 星期六                                                                                          | 气候   | 晴                           | 气温 | 6-17℃ |
| 监理人员动态: 巡视施工现场<br>施工方人员动态: 30人<br>施工机械动态: |                                                                                                          |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>支架到货 |    |       |
| 施工进度情况                                    | 1. 刘村. 桩孔打完. 平整支模.<br>2. 袁村. 支架到货. 安装队到現場准备施工.<br>3. 范岗村. 支架到货. 安装队到現場准备.                                |      |                             |    |       |
| 检查发现的问题                                   | 4. 范岗村. 范岗村. 场地平整结束. 待等打桩孔. 管桩未到货.<br>5. 大王村. 袁村. 范岗村. 秦岭村. 金村. 桩孔已浇筑完成待安装架.<br>一. 检查. 刘村. 桩孔标高. 深度. 直径. |      |                             |    |       |
| 处理措施、意见、结果                                | 二. 检查巡视. 范岗村. 范岗村. 场地平整. 分层压实. 标高. 平整度.<br>三. 巡视检查. 袁村. 范岗村. 支架合格证及准备施工情况.                               |      |                             |    |       |
| 协调内容或其他                                   | 与业主代表: 胡红立. 一同巡视施工现场                                                                                     |      |                             |    |       |
| 记录人                                       | 李保                                                                                                       | 总监签阅 | 苗宇明                         |    |       |

