

监 理 日 志

工程名称: 扶沟2017年统筹整合财政资光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 11 月 26 日 星期 五	气候	晴	气温	6-14℃
监理单位动态: 正常巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 切割机正常					
施工进度情况	1. 刘村. 打孔结束. 支模. 准备浇筑砼. 2. 瓦岗村. 袁庄村. 支架安装. 3. 其他地块. 已浇筑完毕待等安装.				
检查发现的问题	4. 瓦岗村与海岗村由于地试水坑. 设计要求管桩. 现管桩未到. 未施工. 一、检查. 刘村桩孔标高. 直径. 由于地试水坑回填工太多. 设计与甲方要求打到原土层(监理要求必须得业主. 设计. 监理到场查看. 方可施工). 二检查. 瓦岗村. 袁村支架安装.				
处理措施、意见、结果	发现问题: 现场加工支架立柱. 不符合设计图纸及规范的规定要求.				
协调内容或其他	总监. 苗子明. 到现场检查. 要求. 指示. 按施工工艺. 规范施工.				
记录人	李波	总监签阅	苗子明		

