

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月28日 星期三	气候	晴	气温	2-16℃
监理人员动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
巡视情况	1. 尧岗村、海岗村、放线待等管桩进场 2. 刘村、杭模已支完成、因没有预埋螺栓待等浇筑。				
检查发现的问题	3. 袁村、瓦岗村、支架安装不符合设计图纸要求在整改。 一、检查巡视、海岗村、尧岗村、放线情况 二、巡视检查 瓦岗村、袁村、支架安装				
处理措施、意见、结果	整改。 三、检查结果、现场重新加工螺栓。 四、整改未完。 四、要求必须整改合格进行下道工序				
协调内容或其他	施工。 五、上午与发改局路主任一同检查 尧岗村、放线、解决现场情况				
记录人	李俊		总监签字	苗宇明	

