

監理日志

工程名称: 扶沟县2017统筹整合资金财政扶贫光伏发电项目

日期	2017年11月2日 星期六		气候	晴	气温	3-9℃
监理单位动态:	巡视现场施工情况。			材料进场、取样见证、合格情况: 沟管进管坑、 支架进场。		
施工方人员动态:	浇筑现场以完,以					
施工机械动态:	吊车、浇筑用。					
施工进度情况	1. 刘村. 早6.40分开始浇筑抗基基础。 2. 沟管进管坑。 3. 瓦岗. 场地拉管坑。 4. 支架. 由于没有材料未安装. 做防腐整改。					
检查发现的问题	一. 检查. 刘村. 浇筑. 抗坑. 钢筋分布 抗坑. 标高. 钢筋分布. $\phi 6$ 圆主筋曲曲 弯站. 对砼强度等级检查. C25. 二. 检查. 各安装支架现场。					
处理措施、意见、结果	三. 检查发现. 安装支架现场. 未做防腐 要求按设计图纸及相关规范. 施工 工艺. 操做施工。 四. 检查结果: 下午安装队. 对未做防腐 的支架. 主柱. 切割面. 进行整改。					
协调内容或其他	肖总. 王园常. 付总. 刘来尼. 瓦岗 秦岭村. 进行质量检查. 监督。					
记录人	刘保.		总监签阅	苗守明		

