

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月5日 星期二	气候	晴	气温	21-26
监理人员动态:	巡视施工班组			材料进场、取样见证、合格情况	
施工方人员动态:	20人			无	
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	1. 海角村、本庄村、打桩，下午15:30完成 2. 老庄村、海角村、支梁完，待等退料。 3. 东庄村、秦岭村、组件安装完成。 4. 刘村、金村、徐村料到货。 5. 大王村、安善支梁。				
检查发现的问题	一、检查支座、组件安装。 二、巡视、海角村 打桩、检查问题、本庄。 三、检查下庄村、支梁安装、立柱斜撑。				
处理措施、意见、结果	做防腐处理。 四、发现问题：不正杆、二次加工横杆 4#，不规则，孔不符合设计图纸要求。 五、处理意见：监理要求立即整改。 重新镀锌。				
协调内容			无		
记录人	李波	总监签阅	肖宇明		



由 扫描全能王 扫描创建