

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月6日 星期三	气候	晴	气温	-1-8℃
监理单位动态: 巡视施工现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 挖机一台.					
施工进度情况	1. 海岗村挖机打管桩, 95根已完成 2. 瓦岗村. 管桩75根已完成 3. 宋庄 苏寨. 组件已安装完成				
检查发现的问题	4. 刘村. 金村. 支架未到货 停工. 5. 瓦岗. 袁村. 支架整改中. 一. 检查. 瓦岗. 袁村. 支架. 整改. 不到位 要求继续. 按设计图纸. 及相关规范去 整改. 不合格不得进行下道工序施工.				
处理措施、意见、结果	二. 检查. 宋庄村. 苏寨村 组件安装. 接地偏铁 焊接. 防腐 检查结果. 符合设计. 规范要求				
协调内容或其他	发改委. 姜子航. 带队到各施工点. 做并网定位.				
记录人	李庆	总监签阅	苗宇明		

