

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月10日 星期四		气候	晴	气温	-1~10℃
监理单位动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人					
施工机械动态:	无					
施工进度情况	1. 刘村、金村、支架安装 2. 尧岗、 潘 岗村、支架未到货。 3. 朱庄、新村、秦岭、东苏寨、组件安装完成 4. 袁村、瓦岗村、支架整改中。					
检查发现的问题	一、检查刘村、金村支架安装、角度、螺栓。 二、检查巡视朱庄、新村、组件安装。 三、跟踪检查袁村、瓦岗、两个村支架整改情况。					
处理措施、意见、结果	四、检查结果袁村、瓦岗村支架未整改完。 五、处理意见、整改合格、报监理。 不经验收合格、不得进行下道工序施工。					
协调内容或其他	发改委张主任、到现场检查、指导工作					
记录人	刘俊		总监签阅	苗宇明		

