

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金光伏扶贫工程

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-1~11℃
监理人员动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 尧岗、洹岗村、管杭 支架到货.		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 新村、苏寨村、组串电缆连接 2. 尧岗村、搭架子、准备支架安装 3. 朱庄村、组串电缆连接				
检查发现的问题	4. 秦岭村、挖电缆沟。 一、检查新村、苏寨村、组串电缆连接。 电缆合格证、产品规格、生产检验证。 二、巡视检查: 尧岗村、支架安装准备情况 三、巡视检查: 秦岭村、挖电缆沟深度				
处理措施、意见、结果	接地镀锌扁铁 搭接长度、防腐。 四、检查朱庄村、组串电缆连接产品 合格证书、产品规格、生产检验批。 五、发现问题: 检查发现袁村进户 网计量箱, 不符合设计图纸要求				
协调内容或其他	处理意见: 上午要求换合格产品。 上午10:00时, 曾总监, 到袁庄检查工作				
记录人	李保	总监签阅	苗宇刚		

